



GRACO Projetos, Empreendimentos e Construção

Fone: 16-33722188 email: gracoarq@terra.com.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ART: 28027230172747073

Data: 18/09/2020

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CABINE E REFORMA DA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO PRÉDIO DA DGA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

		VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	TOTAL
ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS									VALOR (R\$)
IMPLANTAÇÃO										
1	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	34.127,82	79,60%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	1,00
2	INFRA-ESTRUTURA	45.304,70	40,00%	60,00%						1,00
3	SUPERESTRUTURA	31.038,99		40,00%	40,00%	20,00%				1,00
4	ALVENARIA, FECHAMENTO E COBERTURA	35.534,56				100,00%				1,00
5	PISOS	5.656,23				100,00%				1,00
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	4.851,82		60,00%		40,00%				1,00
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	17.050,81				100,00%				1,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	693.664,28			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	1,00
9	PINTURA	12.453,56							100,00%	1,00
10	REVESTIMENTO	17.784,04					50,00%	50,00%		1,00
11	CAIXILHOS	23.191,86						100,00%		1,00
12	SERRALHERIA	8.626,91					50,00%	50,00%		1,00
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.060,91							100,00%	1,00
	TOTAL IMPLANTAÇÃO	931.346,48								

SUB-TOTAL	R\$	931.346,48	45.287,62	43.669,85	152.308,80	206.283,33	153.098,67	176.290,53	154.407,67	931.346,48
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (6,23 %)	R\$	58.022,89	2.821,42	2.720,63	9.488,84	12.851,45	9.538,05	10.982,90	9.619,60	58.022,89
BDI (22,12 %)	R\$	218.848,50	10.641,72	10.261,58	35.789,64	48.472,61	35.975,24	41.424,88	36.282,83	218.848,50
TOTAL	R\$	1.208.217,87	58.750,76	56.652,06	197.587,27	267.607,40	198.611,96	228.698,31	200.310,10	1.208.217,87