



DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO - DEPI
COORDENADORIA - GESTÃO TERRITORIAL E OBRAS



EVENTOGRAMA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: Reforma dos Pavilhões I e II do Planetário
UNIDADE: INSTITUTO DE ARTES
ENDEREÇO: Rua Pádua, 500 - Unicamp, Campinas - SP

EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medição no caso de empreitadas por preço global. Decomposição da meta em eventos. É elaborado a partir da planilha orçamentária da meta, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem lógica de execução e que possibilite a aferição do avanço físico da meta (fonte: CEF)

Este documento é o EVENTOGRAMA DA OBRA, foi desenvolvido com base no Art. 46, § 1º da Lei 14.133/2021, que determina que as medições de pagamento devam ser feitas através de Etapas.

§ 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos I, II, IV, V e VI do caput deste artigo serão adotados por preço global e adotado sistematicamente de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistematica de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.

A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estão numerados por números sequenciais, e cada evento foi dividido em etapas enumerados por letras. Este Eventograma não substitui nenhum outro documento, apenas deixa claro a forma que serão efetuadas as medições para pagamento.

Com isso a medição de pagamento será realizada quando a Etapa de um evento for concluída. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela porcentagem pré-estabelecida neste eventograma, conforme definido na linha abaixo da descrição de cada evento/ etapa, na coluna "Nome da tarefa". Esta porcentagem deverá ser seguida, e em nenhuma hipótese poderá ser alterada.

A contratada DEVERÁ concluir cada etapa no mês para poder ser feita a medição daquele serviço. Etapas não concluídas NÃO SERÃO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa contratada para a execução da obra se planejar para entregar as etapas concluídas em tempo de serem realizadas as medições mensais.

Nome da Tarefa			R\$ TOTAL	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	M 13	M 14	M 15	M 16	M 17	M 18	M 19	M 20	M 21	M 22 a M 33
SERVIÇOS PRELIMINARES																									
1	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS		R\$ 176.867,12		100%																				
SERVIÇOS ÚNICOS																									
2/A	Modificação de estacas: demolições e remoções, instalação da placa de item 3.1 e 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 e 3.1.4		R\$ 52.642,46				100%																		
2/B	Instalação de sistema de rede do Pavilhão 1, item 3.4		R\$ 62.638,00																100%						
PRELIMINARES II																									
3	Demolições e remoções de item 3.1.1 - 3.1.2		R\$ 8.660,86				100%																		
Fundação							R\$ 8.660,86																		
3/A	Estacas		R\$ 3.219,48																						
	Item 3.2.2 - 3.2.3		R\$ 3.219,48																						
3/B	Blocos e Balanço		R\$ 31.657,00																						
	Item 3.2.4 e 3.2.4.1 e 3.2.8		R\$ 31.657,00																						
3/C	Contratante - Terra		R\$ 18.898,92																						
	Item 3.2.10 e 3.2.17		R\$ 18.898,92																						
Estrutura Metálica																									
4/A	Estrutura metálica Seção 02 (colares e vãos intermediários)		R\$ 294.731,19																						
	21,67% do item 3.4.2		R\$ 294.731,19																						
4/B	Estrutura metálica Seção 02 (colares e vãos intermediários)		R\$ 294.731,19																						
	21,67% do item 3.4.2		R\$ 294.731,19																						
4/C	Estrutura metálica Seção 02 (colares e vãos intermediários)		R\$ 294.731,18																						
	21,66% do item 3.4.2		R\$ 294.731,18																						
4/D	Perfuro e acabamento estrutura metálica Seção 02 (item 3.4.3 a 3.4.5)		R\$ 46.934,90																						
	33,38% do item 3.4.3 - 3.4.4 - 3.4.5		R\$ 46.934,90																						
4/E	Perfuro e acabamento estrutura metálica Seção 02 (item 3.4.3 a 3.4.5)		R\$ 46.934,90																						
	33,38% do item 3.4.3 - 3.4.4 - 3.4.5		R\$ 46.934,90																						
4/F	Perfuro e acabamento estrutura metálica Seção 01 (item 3.4.3 a 3.4.5)		R\$ 46.934,90																						
	33,38% do item 3.4.3 - 3.4.4 - 3.4.5		R\$ 46.934,90																						
4/G	Corte e solda das estruturas existentes		R\$ 3.853,90																						
	Item 3.4.7		R\$ 3.853,90																						
4/H	Estrutura metálica da cobertura Seção 03		R\$ 358.701,41																						
	14,47% do item 3.4.2		R\$ 358.701,41																						
4/I	Estrutura metálica da cobertura Seção 02		R\$ 358.701,41																						
	14,47% do item 3.4.2		R\$ 358.701,41																						
4/J	Estrutura metálica da cobertura Seção 01		R\$ 358.701,41																						
	14,46% do item 3.4.2		R\$ 358.701,41																						
Estrutura de Concreto																									
5/A	Instalação de Laje Alveolar PE 40 - Seção 03		R\$ 200.152,98																						
	50% do item 3.3.1		R\$ 200.152,98																						
5/B	Instalação de Laje Alveolar PE 40 - Seção 04		R\$ 200.152,98																						
	50% do item 3.3.1		R\$ 200.152,98																						
5/C	Instalação de Laje Alveolar H20 - no barrilete		R\$ 52.919,99																						
	80% do item 3.3.2 e 3.3.3		R\$ 52.919,99																						
5/D	Instalação de Laje Alveolar mista Vitrada		R\$ 30.991,70																						
	80% do item 3.3.4		R\$ 30.991,70																						
5/E	Casa de concreto Laje Alveolar Seção 03		R\$ 49.878,20																						
	100% item 3.3.1		R\$ 49.878,20																						
5/F	Casa de concreto Laje Alveolar Seção 01		R\$ 49.878,20																						
	100% item 3.3.1		R\$ 49.878,20																						
5/G	Casa de concreto Laje Alveolar H20 - Barrilete		R\$ 11.080,00																						
	20% do item 3.3.2 e 3.3.3		R\$ 11.080,00																						
5/H	Concreto Laje Alveolar mista Vitrada		R\$ 7.747,83																						
	20% do item 3.3.4		R\$ 7.747,83																						
Cobertura																									
6/A	Cobertura Seção 04		R\$ 65.913,10																						
	33,38% do item 3.3.1		R\$ 65.913,10																						
6/B	Cobertura Seção 02		R\$ 65.913,10																						
	33,38% do item 3.3.1		R\$ 65.913,10																						
6/C	Cobertura Seção 01		R\$ 65.913,10																						
	33,38% do item 3.3.1		R\$ 65.913,10																						
6/D	Tratamento em placa Cerâmica		R\$ 9.076,01																						
	Item 3.3.2		R\$ 9.076,01																						
6/E	Cultura e Arte		R\$ 36.423,66																						
	Item 3.3.3 e 3.3.5		R\$ 36.423,66																						
Alvenaria, Divisórias e Vedações																									
7/A1	Instalação de Dry Wall/Placa cerâmica Setor 1		R\$ 75.356,09																						
	10,44% do item 3.6.1 - 3.6.2 - 3.6.3 - 3.6.4 - 3.6.5 - 3.6.6 - 3.6.8 - 3.6.12		R\$ 75.356,09																						
7/A2	Instalação de Dry Wall/Placa cerâmica Setor 2		R\$ 106.465,74																						
	14,75% do item 3.6.1 - 3.6.2 - 3.6.3 - 3.6.4 - 3.6.5 - 3.6.6 - 3.6.8 - 3.6.12		R\$ 106.465,74																						
7/A3	Instalação de Dry Wall/Placa cerâmica Setor 3		R\$ 69.509,50																						
	9,63% do item 3.6.1 - 3.6.2 - 3.6.3 - 3.6.4 - 3.6.5 - 3.6.6 - 3.6.8 - 3.6.12		R\$ 69.509,50																						
7/A4	Instalação de Dry Wall/Placa cerâmica Setor 4		R\$ 132.739,32																						
	18,39% do item 3.6.1 - 3.6.2 - 3.6.3 - 3.6.4 - 3.6.5 - 3.6.6 - 3.6.8 - 3.6.12		R\$ 132.739,32																						
7/A5	Instalação de Dry Wall/Placa cerâmica Setor 5		R\$ 124.727,32																						
	17,28% do item 3.6.1 - 3.6.2 - 3.6.3 - 3.6.4 - 3.6.5 - 3.6.6 - 3.6.8 - 3.6.12		R\$ 124.727,32																						
7/A6	Instalação de Dry Wall/Placa cerâmica Setor 6		R\$ 77.016,39																						
	10,67% do item 3.6.1 - 3.6.2 - 3.6.3 - 3.6.4 - 3.6.5 - 3.6.6 - 3.6.8 - 3.6.12		R\$ 77.016,39																						
7/A7	Instalação de Dry Wall/Placa cerâmica Setor 7		R\$ 135.987,43																						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]