

EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medição no caso de empreitadas por preço global. Decomposição da meta em eventos. É elaborado a partir da planilha orçamentária da meta, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem lógica de execução e que possibilite a aferição do avanço físico da meta (fonte: CEF)

Este documento é o EVENTOGRAMA DA OBRA, foi desenvolvido com base no Art. 46 § 9º da Lei 14133/2021, que determina que as medições de pagamento devem ser feitas através de Etapas.

§ 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotará sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.

A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estão numerados por números sequenciais, e cada evento foi dividido em etapas enumerados por letras. Este Eventograma não substitui nenhum outro documento, apenas deixa claro a forma que serão efetuadas as medições para pagamento.

Com isso a medição de pagamento será realizada quando a Etapa de um evento for concluída. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela porcentagem pré-estabelecida neste inventograma, conforme definido na linha abaixo da descrição de cada evento/ etapa, na coluna "Nome da tarefa". Esta porcentagem deverá ser seguida, e em nenhuma hipótese poderá ser alterada.

A contratada DEVERÁ concluir cada etapa no mês para poder ser feita a medição daquele serviço. Etapas não concluídas NÃO SERÃO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa contratada para a execução da obra se planejar para entregar as etapas concluídas em tempo de serem realizadas as medições mensais.

Item/Etapa	Descrição da tarefa	RS TOTAL	M 1	M 2	M 3	M 4	M 5	M 6	M 7	M 8	M 9	M 10	M 11	M 12	M 13	M 14	M 15 a 27
1	ELABORAÇÃO DO PROJETO																
1/A	Elaboração de todos os projetos executivos e aceite da equipe de projeto			100%													
Serão medidos:	100% do item 1.1																
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																
2/A	Limpeza do canteiro de obras, com irrigação provisória, placa de obra, etc.				100%												
Serão medidos:	100% dos itens 2.1 a 2.6																
2/B	Locação da obra				100%												
Serão medidos:	100% do item 2.7																
3	CONCLUSÃO DO CAPEAMENTO DAS LAJES																
3/A	Conclusão do capeamento das lajes do 1º pavimento					100%											
Serão medidos:	15% dos itens 3.1.1 a 3.1.3 e 7.5 a 7.6																
3/B	Conclusão do capeamento das lajes do 2º pavimento					100%											
Serão medidos:	70% dos itens 3.1.1 a 3.1.3 e 7.5 a 7.6																
3/C	Conclusão do capeamento das lajes da Caixa d'Água					100%											
Serão medidos:	15% dos itens 3.1.1 a 3.1.3 e 7.5 a 7.6																
4	ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA																
4/A	Execução da estrutura metálica de cobertura da "asa" do depósito						100%										
Serão medidos:	40% do item 3.1.4																
4/B	Execução da estrutura metálica de cobertura da caixa d'água, na lateral							100%									
Serão medidos:	8% do item 3.1.4																
4/C	Execução da estrutura metálica de cobertura do auditório						100%										
Serão medidos:	21% do item 3.1.4																
4/D	Execução da estrutura metálica de cobertura das salas administrativas e							100%									
Serão medidos:	25% do item 3.1.4																
4/E	Execução da estrutura metálica de cobertura das áreas de entrada							100%									
Serão medidos:	6% do item 3.1.4																
5	COBERTURA																
5/A	Instalação das telhas metálicas, canais, rufos e contra-rufos (inclusive							100%									
Serão medidos:	40% dos itens 3.1.5 a 3.1.8																
5/B	Instalação das telhas metálicas, canais, rufos e contra-rufos (inclusive								100%								
Serão medidos:	8% dos itens 3.1.5 a 3.1.8																
5/C	Instalação das telhas metálicas, canais, rufos e contra-rufos (inclusive							100%									
Serão medidos:	21% dos itens 3.1.5 a 3.1.8																
5/D	Instalação das telhas metálicas, canais, rufos e contra-rufos (inclusive								100%								
Serão medidos:	25% dos itens 3.1.5 a 3.1.8																
5/E	Instalação das telhas metálicas, canais, rufos e contra-rufos (inclusive								100%								
Serão medidos:	6% dos itens 3.1.5 a 3.1.8																
6	FECHEAMENTO DE ALVENARIA																
6/A	Execução da alvenaria da Área de Carga/Descarga						100%										
Serão medidos:	10% dos itens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3																
6/B	Execução da alvenaria do auditório						100%										
Serão medidos:	18% dos itens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3																
6/C	Execução da alvenaria da área de depósito do 2º pavimento						100%										
Serão medidos:	58% dos itens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3																
6/D	Execução da alvenaria da área do elevador do 2º pavimento						100%										
Serão medidos:	10% dos itens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3							100%									
6/E	Execução da alvenaria caso d'água								100%								
Serão medidos:	6% dos itens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3																
7	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS																
7/A	Instalação de divisórias de gesso acartonado no pavimento térreo										100%						
Serão medidos:	30% do item 3.2.4																
7/B	Instalação de divisórias de gesso acartonado no primeiro pavimento										100%						
Serão medidos:	70% do item 3.2.4																
7/C	Unidade sanitária em painéis laminado melamínico estrutural com pernis													100%			
Serão medidos:	100% do item 3.2.5																
8	INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA												100%				
8/A	Instalação de portas de madeira completas, com batentes, acessórios e																
Serão medidos:	18% dos itens 3.2.6.1 a 3.2.6.6																
8/B	Instalação de portas de madeira completas, com batentes, acessórios e													100%			
Serão medidos:	5% dos itens 3.2.6.1 a 3.2.6.6																
8/C	Instalação de portas de madeira completas, com batentes, acessórios e													100%			
Serão medidos:	10% dos itens 3.2.6.1 a 3.2.6.6																
8/D	Instalação de portas de madeira completas, com batentes, acessórios e														100%		
Serão medidos:	50% dos itens 3.2.6.1 a 3.2.6.6																
8/E	Instalação de portas de madeira completas, com batentes, acessórios e														100%		
Serão medidos:	17% dos itens 3.2.6.1 a 3.2.6.6																
9	INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, VIDROS E PERGULAS																
9/A	Instalação de portas e janelas de alumínio no pav. térreo (completas,									100%							
Serão medidos:	17% dos itens 3.2.7.1 a 3.2.7.6 e 3.2.10.1																
9/B	Instalação de portas e janelas de alumínio na área dos depósitos e na									100%							
Serão medidos:	17% dos itens 3.2.7.1 a 3.2.7.6 e 3.2.10.1																
9/C	Instalação de portas e janelas de alumínio na área administrativa e												100%				
Serão medidos:	29% dos itens 3.2.7.1 a 3.2.7.6 e 3.2.10.1																
9/D	Instalação de portas e janelas de alumínio na área do foyer e auditorio												100%				
Serão medidos:	10% dos itens 3.2.7.1 a 3.2.7.6 e 3.2.10.1																
9/E	Instalação de portas e janelas de alumínio no 2º pavimento (completas,											100%					
Serão medidos:	17% dos itens 3.2.7.1 a 3.2.7.6 e 3.2.10.1																
9/F	Instalação de cancelas em áreas internas nas divisórias de gesso													100%			
Serão medidos:	10% dos itens 3.2.7.1 a 3.2.7.6 e 3.2.10.1																
	ESQUADRIAS DE FERRO / AÇO																

10		Instalação de porta corta-fogo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
----	--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

[illegible]

