



## DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO - DEPI



### Tabela de Eventos

**OBRA:** Reforma e ampliação das alas da Endoscopia e do Raio-X  
**UNIDADE:** GASTROCENTRO  
**ENDEREÇO:** Rua Carlos Chagas, 420, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Barão Geraldo, Campinas, SP

**EVENTOGRAMA:** Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medição no caso de empreitadas por preço global. Decomposição da meta em eventos. É elaborado a partir da planilha orçamentária da meta, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem lógica de execução e que possibilite a aferição do avanço físico da meta (fonte: CEF).

"§ 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários. Lei 14.133/2021.

A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estão numerados por números sequenciais e cada evento foi dividido em etapas identificados por letras. Este Eventograma não substitui nenhum outro documento, apenas deixa clara a forma que serão efetuadas as medições para pagamento.

Com isso, a medição de pagamento será realizada quando a Etapa de um evento for concluída. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela porcentagem pré-estabelecida neste eventograma, conforme definido na linha abaixo da descrição de cada evento/ etapa, na coluna "Descrição da tarefa". Esta porcentagem deverá ser seguida e em nenhuma hipótese poderá ser alterada.

A contratada DEVERÁ concluir a etapa no mês, para poder ser feita a medição daquele serviço. Etapas não concluídas NÃO SERÃO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa contratada para a execução da obra se planejar para entregar as etapas concluídas em tempo de serem realizadas as medições mensais.

EVENTO	ETAPA	Setor	Definição do Evento/Etapa	Item(ns) a ser(em) medido(s)	
				Percentual (%)	Item(ns)
			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
A	1	Externo	Conclusão do canteiro de obras, incluindo canteiro de obras	100%	1.1 ao 1.6
			<b>FECHAMENTO DA OBRA</b>		
B	1	Externo	Execução de todo fechamento da obra, inclusive portão de acesso	100%	2.1 a 2.2
			<b>DEMOLIÇÃO</b>		
C	1	Externo	Demolições da cobertura externa e retirada de equipamentos externos	20%	3.1 a 3.28
	2	Asa Direita	Demolição completa da asa direita	40%	3.1 a 3.28
	3	Asa Esquerda	Demolição completa da asa esquerda	40%	3.1 a 3.28
			<b>ALVENARIA</b>		
D	1	Asa Direita	Execução de todas as paredes em gesso acartonado, conforme projeto	50%	4.3 a 4.7
	2	Asa Esquerda	Execução de todas as paredes em gesso acartonado, conforme projeto	50%	4.3 a 4.7
	3	Externo	Execução da alvenaria da rampa	100%	4.8
	4	Geral	Execução de todo chapisco e reboco das alvenarias	100%	4.10
	5	Geral	Execução de todo fechamento em placa cimentícia	100%	4.12
	6	Geral	Aplicação de massa corrida nas alvenarias e placas cimentícias	100%	4.9
	7	Geral	Instalação completa de todas as esquadrias externas	100%	4.18 a 4.22; 4.33 e 4.34
	8	Geral	Instalação de todas as esquadrias (janelas) internas, completas.	100%	4.13 a 4.17
	9	Asa Direita	Instalação de todas as portas internas da asa direita	50%	4.26 a 4.32
	10	Asa Esquerda	Instalação de todas as portas internas da asa esquerda	50%	4.26 a 4.32
	11	Geral	Instalação de todas as bancadas em granito, completas conforme projeto, e peitoris	100%	4.35
	12	Geral	Instalação de todos bate-macas e cantoneira em vinil	100%	4.36 e 4.37
	13	Geral	Instalação de todos os corrimões pintados e acabados	100%	4.38
	14		Instalação do forro de gesso na sala de espera	12%	4.39 e 4.40
	15		Instalação do forro de gesso na Circulação e espera	8%	4.39 e 4.40
	16	Asa Direita	Instalação do forro de gesso na asa direita	40%	4.39 e 4.40
	17	Asa Esquerda	Instalação do forro de gesso na asa esquerda	40%	4.39 e 4.40
			<b>ESTRUTURA E FUNDAÇÃO</b>		

E	1	Externo	Execução da fundação da ampliação e da rampa	100%	4.11; 5.8 a 5.9; 5.11 e 5.13
				60%	5.10
	2	Externo	Execução das escadas	100%	5.5 a 5.7
				40%	5.10
	3	Externo	Execução da rampa de acesso	100%	5.2
				80%	5.3
	4	Externo	Execução do radier do chiller	100%	5.1
				20%	5.3
	5	Espera	Execução da estrutura metálica completa	100%	5.4
	6	Externo	Instalação do gradil completo	100%	
			<b>AR CONDICIONADO</b>		
F	1	Geral	Instalação de toda infraestrutura sobre forro, exceto fancoletes	100%	6.16; 6.17; 6.23 a 6.28; 6.31 a 6.35
	2	Geral	Instalação dos equipamentos (fancoletes)	100%	6.2 a 6.10
	3	Geral	Instalação dos exaustores	100%	6.11; 6.12; 6.14 e 6.15
	4	Geral	Instalação das grelhas e difusores	100%	6.13; 6.18 a 6.22
	5	Geral	Instalação de todos os quadros elétricos do sistema de climatização	100%	6.37
	6	Geral	Conclusão da climatização, com automação	100%	6.29 a 6.30; 6.36; 6.38 a 6.39
	7	Geral	Instalação dos chillers, completa, inclusive bombas.	100%	6.1
			<b>REVESTIMENTO</b>		
G	1	Geral	Execução de todos os revestimentos de parede	100%	7.1 a 7.4
	2	Espera	Instalação de porcelanato e rodapés, com rejunte, na sala de espera	40%	7.7
	3		Instalação de porcelanato e rodapés, com rejunte, na: Circulação e Espera; Guarda de Macas	30%	7.7
	4	Asa Direita	Instalação de porcelanato e rodapés, com rejunte, na Asa Direita	15%	7.7
	5	Asa Esquerda	Instalação de porcelanato e rodapés, com rejunte, na Asa Esquerda	15%	7.7
	6	Asa Direita	Instalação da manta vinílica, inclusive rodapé, na asa direita	50%	7.5 e 7.6
	7	Asa Esquerda	Instalação da manta vinílica, inclusive rodapé, na asa esquerda	50%	7.5 e 7.6
	8	Externo	Instalação do podotátil	100%	7.8 e 7.9
	9	Externo	Execução do piso em concreto escovado na rampa e escada	75%	7.10
	10	Externo	Execução do piso em concreto escovado na central de água gelada	25%	7.10
	11	Geral	Instalação de todas as soleiras	100%	7.12
	12	Geral	Plantio de grama	100%	7.11
			<b>PINTURA</b>		
H	1	Asa Direita	Emasseamento e pintura das paredes (Asa Direita)	40%	8.4 e 8.5
	2	Asa Esquerda	Emasseamento e pintura das paredes (Asa Esquerda)	40%	8.4 e 8.5
	3		Emasseamento e pintura das paredes ("Sala de Espera" e "Circulação e Espera")	20%	8.4 e 8.5
	4	Asa Direita	Emasseamento e pintura do forro (Asa Direita)	40%	8.2 e 8.3
	5	Asa Esquerda	Emasseamento e pintura do forro (Asa Esquerda)	40%	8.2 e 8.3
	6		Emasseamento e pintura do forro ("Sala de Espera" e "Circulação e Espera")	20%	8.2 e 8.3
	7	Geral	Aplicação de textura em cimento queimado	100%	8.6
	8	Geral	Pintura portas	100%	8.1
			<b>ELÉTRICA</b>		
	1	Asa Direita	Execução da infraestrutura elétrica e de dados sobre o forro	40%	9.1; 9.3; 9.12; 9.16 a 9.3; 9.42 a 9.45
	2	Asa Esquerda	Execução da infraestrutura elétrica e de dados sobre o forro	40%	9.1; 9.3; 9.12; 9.16 a 9.3; 9.42 a 9.45
	3		Execução da infraestrutura elétrica e de dados sobre o forro ("Sala de Espera" e "Circulação e Espera")	20%	9.1; 9.3; 9.12; 9.16 a 9.3; 9.42 a 9.45

I	4	Asa Direita	Execução de toda infraestrutura elétrica e dados em parede	40%	9.2; 9.6 a 9.11; 9.13 a 9.15; 9.41
	5	Asa Esquerda	Execução de toda infraestrutura elétrica e dados em parede	40%	9.2; 9.6 a 9.11; 9.13 a 9.15; 9.41
	6		Execução de toda infraestrutura elétrica e dados em parede ("Sala de Espera" e "Circulação e Espera")	20%	9.2; 9.6 a 9.11; 9.13 a 9.15; 9.41
	7	Asa Direita	Passagem dos cabos elétricos e interligação	40%	9.4 e 9.5
	8	Asa Esquerda	Passagem dos cabos elétricos e interligação	40%	9.4 e 9.5
	9		Passagem dos cabos elétricos e interligação ("Sala de Espera" e "Circulação e Espera")	20%	9.4 e 9.5
	10	Geral	Instalação de todas as luminárias	100%	9.32 a 9.34
	11	Geral	Adequação dos quadros elétricos	100%	9.31
	12	Geral	Conclusão de toda rede de dados, com testes e certificação	100%	9.35 a 9.40
			<b>HIDRAULICA</b>		
J	1	Geral	Execução de toda infraestrutura de água e esgoto	100%	10.1 a 10.15
	2	Geral	Instalação de todas louças sanitárias	100%	10.16 a 10.21; 10.23 a 10.26
	3	Geral	Instalação de todas as cubas em inox	100%	10.22; 10.39 a 10.41
	4	Geral	Instalação de torneiras e válvulas	100%	10.27 a 10.30; 10.32 e 10.33
	5	Geral	Instalação das barras de apoio	100%	10.31; 10.44 a 10.45
	6	Geral	Instalação de todos acessórios	100%	10.34 a 10.36; 10.42
	7	Geral	Instalação aquecedor e osmose reversa	100%	10.37 e 10.38
			<b>GASES MEDICINAIS</b>		
K	1	Geral	Execução de toda rede medicinal, com entrega de laudos e testes de estanqueidade	100%	11.1 a 11.10
			<b>MARCENARIA</b>		
L	1	Geral	Execução de toda marcenaria	100%	12.1 a 12.19
			<b>COBERTURA</b>		
M	1	Geral	Execução da cobertura completa, com calhas, rufos e acabamentos.	100%	13.1 a 13.7
			<b>DESMOBILIZAÇÃO</b>		
N	1	Geral	Conclusão da obra, com entrega de todos os laudos e testes	100%	4.1 a 4.2; 14.1 a 14.2