



## UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - R03 (atualização INCC)

## OBRA: FEF - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E SANITÁRIOS DA ESCADA

BDI(%) 22,12%

Data base: dez/18

Atualizado INCC: jun/19

Data: 20/02/2019

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10 ATÉ 21	TOTAL
													VALOR (R\$)
1.0	FEF - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE												
1.1	SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES	24.534,76	100,00%										24.534,76
1.2	ACESSO PROVISÓRIO	249,46	100,00%										249,46
1.3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	35.315,15	62,40%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%		35.315,15
1.4	INFRA-ESTRUTURA	66.041,27	40,00%	60,00%									66.041,27
1.5	SUPERESTRUTURA E ALVENARIA	76.783,68		50,00%	50,00%								76.783,68
1.6	COBERTURA	10.452,61			60,00%	40,00%							10.452,61
1.7	FORRO	1.896,88			50,00%	50,00%							1.896,88
1.8	PISOS	63.061,77			50,00%	50,00%							63.061,77
1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO	12.308,41		50,00%	50,00%								12.308,41
1.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	21.309,43			30,00%	70,00%							21.309,43
1.11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	52.359,05				100,00%							52.359,05
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	55.142,66			30,00%	70,00%							55.142,66
1.13	PINTURA	15.621,74				100,00%							15.621,74
1.14	REVESTIMENTO	49.531,80				100,00%							49.531,80
1.15	CAIXILHOS	58.257,99			40,00%	60,00%							58.257,99
1.16.1	ELEVADOR	74.850,02									100,00%		74.850,02
1.16.2	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	15.706,51										100,00%	15.706,51
1.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4.308,34				100,00%							4.308,34
2.0	FEF - SANITÁRIOS DA ESCADA												
2.1	SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES	6.273,84					50,00%		50,00%				6.273,84
2.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	6.237,06					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			6.237,06
2.3	ALVENARIA, FECHAMENTO E DIVISÓRIA	16.966,64					30,00%	20,00%	30,00%	20,00%			16.966,64
2.4	REVESTIMENTO	11.869,92						50,00%		50,00%			11.869,92
2.5	PISOS	6.232,47						50,00%		50,00%			6.232,47
2.6	FORRO	607,59						50,00%		50,00%			607,59
2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO	680,34						50,00%		50,00%			680,34
2.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.018,93						50,00%		50,00%			4.018,93
2.9	METAIS E ACESSÓRIOS	15.220,84						50,00%		50,00%			15.220,84
2.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.646,48						50,00%		50,00%			8.646,48
2.11	PINTURA	2.767,03						50,00%		50,00%			2.767,03
2.12	CAIXILHOS	4.318,37						50,00%		50,00%			4.318,37
2.13	VIDROS	241,02						50,00%		50,00%			241,02
2.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.633,78						20,00%		80,00%			6.633,78
	TOTAL	728.445,85											728.445,85
SUB-TOTAL		R\$	728.445,85	73.237,38	85.830,62	131.195,58	248.612,38	11.445,99	35.240,65	11.445,99	39.220,92	76.509,83	728.445,85
3.1 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( 6,23 % )		R\$	45.382,18	4.562,69	5.347,25	8.173,48	15.488,55	713,09	2.195,49	713,09	2.443,46	4.766,56	45.382,18
B.D.I. ( 22,12 % )		R\$	171.170,76	17.209,38	20.168,54	30.828,44	58.419,12	2.689,59	8.280,88	2.689,59	9.216,16	17.978,34	171.170,76
TOTAL		R\$	944.998,78	95.009,45	111.346,41	170.197,50	322.520,05	14.848,66	45.717,02	14.848,66	50.880,55	99.254,73	944.998,78