



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - R1
OBRA: FE – Anexo 3 – Reforma para EAD

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
IMPLANTAÇÃO							
1	SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES	7.048,99	100,00%				7.048,99
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	26.769,32	100,00%				26.769,32
3	ALVENARIA, DIVISÓRIA E FECHAMENTO	18.817,28	35,00%	65,00%			18.817,28
4	FORRO	14.906,23		50,00%	50,00%		14.906,23
5	PISOS	83.463,87			50,00%	50,00%	83.463,87
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1.718,46		45,00%	55,00%		1.718,46
7	METAIS E ACESSÓRIOS	2.223,89				100,00%	2.223,89
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	215.884,59		40,00%	30,00%	30,00%	215.884,59
9	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	121.014,33		40,00%	60,00%		121.014,33
10	PINTURA	16.540,31			35,00%	65,00%	16.540,31
11	REVESTIMENTO	2.900,66			50,00%	50,00%	2.900,66
12	CAIXILHOS	19.726,83				100,00%	19.726,83
13	VIDROS	743,25				100,00%	743,25
14	SERRALHERIA	3.964,12				100,00%	3.964,12
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14.042,54				100,00%	14.042,54
	TOTAL	549.764,67					

SUB-TOTAL	R\$	549.764,67	40.404,35	155.217,22	194.743,62	159.399,48	549.764,67
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (6,23 %)	R\$	34.250,34	2.517,19	9.670,03	12.132,53	9.930,59	34.250,34
BDI (22,12 %)	R\$	129.184,12	9.494,25	36.473,06	45.761,00	37.455,81	129.184,12
TOTAL	R\$	713.199,13	52.415,79	201.360,31	252.637,15	206.785,88	713.199,13