



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSU - Acessibilidade, SPDA e Sanitários da Escada

BDI(%) 22,12%

LS (%): 129,34%

Data: 17/07/2020

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10 A 21	TOTAL (R\$)
1.0	CONSU - NÚCLEO DE ACESSIBILIDADE E SPDA												
1.1	SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES	14.567,21	100,00%										14.567,21
1.2	ACESSO PROVISÓRIO	3.309,97	100,00%										3.309,97
1.3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	33.115,32	77,60%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%	2,80%		33.115,32
1.4	INFRA-ESTRUTURA	138.620,40	40,00%	60,00%									138.620,40
1.5	SUPERESTRUTURA E ALVENARIA	151.004,09		50,00%	50,00%								151.004,09
1.6	COBERTURA	12.592,48			60,00%	40,00%							12.592,48
1.7	FORRO	13.275,27			50,00%	50,00%							13.275,27
1.8	PISOS	100.075,02			50,00%	50,00%							100.075,02
1.9	IMPERMEABILIZAÇÃO	16.538,80		50,00%	50,00%								16.538,80
1.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	27.378,71			30,00%	70,00%							27.378,71
1.11	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	60.846,42				100,00%							60.846,42
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	75.544,96			30,00%	70,00%							75.544,96
1.13	PINTURA	26.361,99				100,00%							26.361,99
1.14	REVESTIMENTO	63.956,80				100,00%							63.956,80
1.15	CAIXILHOS	79.626,15			40,00%	60,00%							79.626,15
1.16.1	ELEVADOR	73.720,00									100,00%		73.720,00
1.16.2	MANUTENCAO INTEGRAL PARA ELEVADOR 3 PARADAS	18.165,38										100,00%	18.165,38
1.17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.834,93				100,00%							3.834,93
2.0	CONSU - SANITÁRIOS DA ESCADA												
2.1	SERVIÇOS INICIAIS - PRELIMINARES	6.547,71					50,00%		50,00%				6.547,71
2.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	6.411,68					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			6.411,68
2.3	ALVENARIA, FECHAMENTO E DIVISÓRIA	17.528,77					30,00%	20,00%	30,00%	20,00%			17.528,77
2.4	REVESTIMENTO	15.509,15						50,00%		50,00%			15.509,15
2.5	PISOS	6.047,92						50,00%		50,00%			6.047,92
2.6	FORRO	778,48						50,00%		50,00%			778,48
2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO	693,55						50,00%		50,00%			693,55
2.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4.095,34						50,00%		50,00%			4.095,34
2.9	METAIS E ACESSÓRIOS	15.646,04						50,00%		50,00%			15.646,04
2.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.837,78						50,00%		50,00%			8.837,78
2.11	PINTURA	2.918,43						50,00%		50,00%			2.918,43
2.12	CAIXILHOS	4.533,70						50,00%		50,00%			4.533,70
2.13	VIDROS	239,16						50,00%		50,00%			239,16
2.14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.073,24						20,00%		80,00%			3.073,24
	TOTAL:	1.005.394,86											1.005.394,86

SUB-TOTAL	R\$	1.005.394,86	99.022,83	167.870,92	211.656,87	337.461,76	11.062,64	36.300,33	11.062,64	38.144,27	74.647,23	18.165,38	1.005.394,86
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (6,23 %)	R\$	62.636,10	6.169,12	10.458,36	13.186,22	21.023,87	689,20	2.261,51	689,20	2.376,39	4.650,52	1.131,70	62.636,10
BDI (22,12 %)	R\$	236.248,45	23.268,46	39.446,44	49.735,29	79.297,02	2.599,51	8.529,88	2.599,51	8.963,17	17.540,66	4.268,51	236.248,45
TOTAL	R\$	1.304.279,40	128.460,42	217.775,71	274.578,38	437.782,64	14.351,34	47.091,72	14.351,34	49.483,83	96.838,41	23.565,60	1.304.279,40