



COORDENADORIA DE PROJETOS - FEC - UNICAMP

OBRA: Construção do Centro Acadêmico do Instituto de Artes
 UNIDADE: Instituto de Artes
 ENDEREÇO: Rua Carlos Gomes, s/n.

Revisão: R06
 Data base: Julho de 2020
 Data Emissão: 27/07/2020
 Orçamento: Alan Ribeiro Novaes Borges de Oliveira - matrícula 309393
 CREASP 5069626451 / ART 28027230180584449

Bancos

SINAPI - 06/2020 - São Paulo
 SBC - 07/2020 - São Paulo
 ORSE - 05/2020 - Sergipe
 SETOP - 01/2020 - Minas Gerais
 SUDECAP - 05/2020 - Minas Gerais
 CPOS - 07/2020 - São Paulo
 FDE - 04/2020 - São Paulo

Enc.Sociais: 113,98%
 B.D.I.: 22,12%
SINAPI - SP

Cod. CPROJ: 07IAA049
 Área: 97,66 m²
 Duração: 4 meses

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 20.061,45	100,00% 20.061,45			
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 12.163,58	100,00% 12.163,58			
3	ESTRUTURA	100,00% 62.577,27	35,00% 21.902,04	65,00% 40.675,23		
4	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	100,00% 10.043,80	25,00% 2.510,95	50,00% 5.021,90	25,00% 2.510,95	
5	PISOS	100,00% 21.674,28		65,00% 14.088,28	35,00% 7.586,00	
6	ACABAMENTO E PINTURA	100,00% 29.273,10		65,00% 19.027,52	35,00% 10.245,59	
7	IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM	100,00% 10.322,29	35,00% 3.612,80	65,00% 6.709,49		
8	COBERTURA	100,00% 14.619,72			100,00% 14.619,72	
9	URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE	100,00% 826,62			50,00% 413,31	50,00% 413,31
10	BANCADAS E SOLEIRAS EM PEDRA NATURAL	100,00% 1.326,66			100,00% 1.326,66	
11	ESQUADRIAS	100,00% 35.870,38			100,00% 35.870,38	
12	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO	100,00% 60.068,34			50,00% 30.034,17	50,00% 30.034,17
13	LOUÇAS	100,00% 1.467,62			100,00% 1.467,62	
14	METAIS	100,00% 6.027,53				100,00% 6.027,53
15	ACESSÓRIOS	100,00% 5.879,31				100,00% 5.879,31
16	COMBATE A INCENDIO	100,00% 1.008,74				100,00% 1.008,74



COORDENADORIA DE PROJETOS - FEC - UNICAMP

OBRA: Construção do Centro Acadêmico do Instituto de Artes
 UNIDADE: Instituto de Artes
 ENDEREÇO: Rua Carlos Gomes, s/n.

Revisão: R06
 Data base: Julho de 2020
 Data Emissão: 27/07/2020
 Orçamento: Alan Ribeiro Novaes Borges de Oliveira - matrícula 309393
 CREASP 5069626451 / ART 28027230180584449

Bancos

SINAPI - 06/2020 - São Paulo
 SBC - 07/2020 - São Paulo
 ORSE - 05/2020 - Sergipe
 SETOP - 01/2020 - Minas Gerais
 SUDECAP - 05/2020 - Minas Gerais
 CPOS - 07/2020 - São Paulo
 FDE - 04/2020 - São Paulo

Enc.Sociais: **113,98%** **SINAPI - SP**
 B.D.I.: **22,12%**

Cod. CPROJ: **07IAA049**
 Área: **97,66** m²
 Duração: **4** meses

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 32.891,57		20,00% 6.578,31	40,00% 13.156,63	40,00% 13.156,63
18	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 8.543,25		20,00% 1.708,65	40,00% 3.417,30	40,00% 3.417,30
19	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 6.667,50				100,00% 6.667,50
20	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 21263,80	17,65% 3753,63	27,48% 5844,32	35,35% 7516,39	19,51% 4149,46

Custo MAT + MDO	60.250,83	93.809,38	120.648,32	66.604,49
Porcentagem	17,65%	27,48%	35,35%	19,51%
Custo Acumulado	60.250,82	154.060,20	274.708,52	341.313,01
Porcentagem Acumulado	17,65%	45,14%	80,49%	100,0%
BDI	22,12%	14157,79	22043,40	28350,03
Total Final		78162,24	121697,10	156514,74

Sub-total (MAT+MDO): R\$ 341.313,01
 Adm. Local: 6,23% R\$ 21.263,80
 Total Geral + Adm. Local : R\$ 362.576,81
 Total do BDI: 22,12% R\$ 80.201,99
 Total Final da Obra: R\$ 442.778,80

Alan Ribeiro Novaes Borges de Oliveira - matric. 309393
 CREASP 5069626451 / ART 28027230180584449

Documento assinado eletronicamente por **ALAN RIBEIRO NOVAES BORGES DE OLIVEIRA, ENGENHEIRO / ENGENHEIRO CIVIL**, em 25/09/2020, às 15:40 horas, conforme Art. 10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
73E8D848 2EBF402D A5041288 29C17C22

