



Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP

Cronograma Físico-Financeiro nº 012/2019 - R03

DATA BASE - REGIÃO: Campinas/SP (MÊS: Outubro/2020)

OBRA : UNICAMP - REIT / GR/ CEL- Novas instalações

ORÇAM.: SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA ANTERIOR

LOCAL : Rua Cora Coralina, s/nº

Área: 656,69m2

DATA : Outubro / 2020

L.S.: 129,34%

B.D.I.: 22,12%

	DESCRIÇÃO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11 a 22	PREÇO TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	40,00%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%	8,00%		100,00%
		22.890,99	3.719,79	3.719,79	3.719,79	3.719,79	3.719,79	3.719,79	3.719,79	3.719,79	4.578,20		57.227,47
2	ESTRUTURA E COBERTURA	20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	10,00%							100,00%
		94.851,57	118.564,47	118.564,47	94.851,57	47.425,79	-			-		-	474.257,86
3	FECHAMENTO	5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%			100,00%
		11.929,12	23.858,24	35.787,35	35.787,35	35.787,35	35.787,35	23.858,24	23.858,24	11.929,12	-		238.582,36
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			5,00%	5,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	5,00%			100,00%
		-	-	3.487,47	3.487,47	17.437,33	17.437,33	17.437,33	6.974,93	3.487,47	-	-	69.749,33
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICA		5,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%		100,00%
		-	8.519,82	17.039,64	25.559,46	25.559,46	25.559,46	25.559,46	17.039,64	17.039,64	8.519,82	-	170.396,40
6	CLIMATIZAÇÃO					10,00%	20,00%	20,00%	25,00%	20,00%	5,00%		100,00%
		-	-	-	-	3.358,00	6.715,99	6.715,99	8.394,99	6.715,99	1.679,00	-	33.579,96
7	DEMAIS SERVIÇOS - PAVIMENTO TERREO				10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%		100,00%
		-	-	-	16.799,37	16.799,37	33.598,75	33.598,75	33.598,75	16.799,37	16.799,37	-	167.993,73
8	DEMAIS SERVIÇOS - 1º PAVIMENTO				5,00%	10,00%	15,00%	25,00%	25,00%	10,00%	10,00%		100,00%
		-	-	-	7.791,16	15.582,33	23.373,49	38.955,82	38.955,82	15.582,33	15.582,33	-	155.823,27
9	DEMAIS SERVIÇOS - 2º PAVIMENTO					5,00%	5,00%	20,00%	30,00%	30,00%	10,00%		100,00%
		-	-	-	-	7.784,86	7.784,86	31.139,45	46.709,18	46.709,18	15.569,73		155.697,26
10	DEMAIS SERVIÇOS - COBERTURA					10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	10,00%		100,00%
		-	-	-	-	2.221,60	2.221,60	4.443,19	4.443,19	6.664,79	2.221,60		22.215,97
11	ACABAMENTO EXTERNO DO PRÉDIO				5,00%	5,00%	10,00%	15,00%	25,00%	20,00%	20,00%		100,00%
		-	-	-	6.291,88	6.291,88	12.583,77	18.875,65	31.459,41	25.167,53	25.167,53		125.837,65
12	ELEVADOR					14,78%	14,78%	14,78%	14,78%	14,78%	14,80%	11,30%	100,00%
		-	-	-	-	13.775,11	13.775,11	13.775,11	13.775,11	13.775,11	13.793,75	10.531,71	93.201,00
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%		100,00%
		-	1.849,19	1.849,19	1.849,19	1.849,19	1.849,19	1.849,19	1.849,19	2.773,78	2.773,78		18.491,88
	SUBTOTAL GERAL	129.671,68	156.511,49	180.447,90	196.137,25	197.592,05	184.406,68	219.927,96	230.778,23	170.364,09	106.685,10	10.531,71	1.783.054,14
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (6,23%)	8.078,55	9.750,67	11.241,90	12.219,35	12.309,98	11.488,54	13.701,51	14.377,48	10.613,68	6.646,48	656,13	111.084,27
	SUBTOTAL GERAL COM ADM.LOCAL	137.750,22	166.262,16	191.689,80	208.356,60	209.902,04	195.895,22	233.629,47	245.155,71	180.977,77	113.331,58	11.187,84	1.894.138,41
	BDI(22,12%)	30.470,35	36.777,19	42.401,78	46.088,48	46.430,33	43.332,02	51.678,84	54.228,44	40.032,28	25.068,95	2.474,75	418.983,42
	TOTAL GERAL	168.220,57	203.039,35	234.091,59	254.445,07	256.332,37	239.227,24	285.308,31	299.384,16	221.010,06	138.400,53	13.662,59	2.313.121,83
	TOTAL GERAL ACUMULADO	168.220,57	371.259,92	605.351,51	859.796,58	1.116.128,95	1.355.356,19	1.640.664,50	1.940.048,66	2.161.058,71	2.299.459,24	2.313.121,83	